

**Nature des travaux réalisés :** Suppression des balcons par sciage

**Détails des prestations réalisées :** Découpe à l'outil diamanté Ø650 de 96 balcons. Les logements étant occupés les travaux ont été effectués de l'extérieur par nacelle de 40 m et le maintien des balcons par grue PPM de 60 tonnes.

**Montant des travaux :** 98 400 €

**Délais :** 9 semaines

